Koningstraat/Elft Planning

				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
				q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3	q4
kadastrale verkenning																											
beoordling verkeersadvies																											
keuze in aanbrengen regenwaterriool																											
budgetaanvraag voorbereiding																											
opstellen uitvraag ingenieursbureau																											
inkoop ingenieursbureau																											
keuze verkeersoplossing																											
keuze ondergrondse infra																											
participatie en voorlichting																											
maken SO																											
maken VO																											
maken DO																											
overleg en voorbereiding nutspartijen																											
werkzaamheden nutspartijen																											
inkoop aannemer voor gemeente																											
uitvoering riolering																											
uitvoering weg																											